,	Санкт-Петербург
	(город)
ООО " Электромонтаж-110"	ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация)	(заказчик)
	Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью
	$4x0,63MBA$, КЛ- $10~\kappa B$ ориентировочной длиной $0,25$
	км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-
	0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для
	технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по
	адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское
	городское поселение, город Всеволожск, шоссе
	Южное (22-018070 и др.)
(подразделение)	(объект)
	29.11.2024
(участок)	(дата)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№n/n	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Установка тупиковой КТП в металлической оболочке с масляным трансформаторами 2x630 кВА КТП-1				
1.	Геодезическая разбивка осей КТП	шт.	4	
2.	Погрузка, доставка, разгрузка оборудования и	т/км	29,7/65,8	
3.	Доставка рабочих на объект строительства	км	65,8	
4.	Снятие растительного грунта в границах благоустройства	м3	11.48	
5.	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы с последующей перевозкой на расстояние до 25,2 км с размещением на	м3/т	11,48/20,66	
6.	Разработка котлована под фундамент КТП, грунт 2 группы:	мЗ	12,32	
	- механизировано шириной ковша 400мм (70%)	мЗ	8,624	
	- доработка траншеи вручную (30%)	мЗ	3,696	
	- сухой грунт (70%)	мЗ	8,624	
	- мокрый грунт (30%)	мЗ	3,696	
7.	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы с последующей перевозкой на расстояние до 25,2 км с утилизацией на полигоне ТБО	м3/т	12,32/22,18	
8.	Выполнение водоотлива (30% от мокрого грунта)	мЗ	1,11	
9.	Уплотнение основания котлована вибротрамбовками <i>Ку</i> -0,98	м2	24,64	
10.	Организация трубного ввода РУВН из труб 160 мм L-4,0	шт	2	
11.	Организация трубного ввода РУНН из труб 160 мм L-	шт	8	
12.	Установка заглушек на трубы	шт	12	
13.	Устройство песчаной подсыпки котлована h=300мм с послойным трамбованием из строительного песка 1 класса Кф не менее 3	м3	7,392	
<i>14</i> .	Устройство щебеночной подсыпки котлована h=200мм с послойным трамбованием из гранитного щебня M1000, фр.20-40	м3	4,928	

Установка фундаментных блоков ФБС-9-4-6 на подготовленное основание Установка фундаментных блоков ФБС-12-4-6 на Установка фундаментных блоков ФБС-12-4-6 на	51,84
16. подготовленное основание ит./т 2/ Установка фундаментных блоков ФБС-12-4-6 на	
Установка фундаментных блоков ФБС-12-4-6 на	0,976
17. подготовленное основание шт./т 3/	/1,920
18. Установка фундаментных блоков ФБС-24-4-6 на шт./т 6/	/8,148
подготовленное основание	
19. Обвязка фундамента под КТП уголком 63х63х6 мм с применением дуговой сварки молво швов	40/16
20. Устройство песчаной подсыпки вокруг фундаментов h=100мм с послойным трамбованием из строительного песка 1 класса Кф не менее 3	3,66
Устройство щебеночной подсыпки вокруг фундамента $h=100$ мм с послойным трамбованием из гранитного щебня $M1000$, фр. 20 - 40	3,66
22. Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции компл.	1
23. Установка силовых трансформаторов в отсеки ит./т 2	2/3,520
24. Ошиновка трансформатора по стороне 10 кВ:	
- количество присоединений шт.	6
- шинный мост, шина $A \not \square 31T \ 5x50 \ L = 5 \ м$ шт./м	6/30
25. Ошиновка трансформатора по стороне 0,4 кВ	
- количество присоединений шт.	8
- шинный мост, шина $AД31T$ 6x80 $L=3$ м $um./м$	8/24
Разработка грунта для устройства контура заземления, без крепления в траншеях группа грунтов 2 $_{M/M}3$ 30, при ширине до	,4/10,64
- механизировано шириной ковша 400мм (70%) м3	7,448
<i>- вручную мокрый грунт (30%)</i> м3 .	3,192
- сухой грунт м3	7,448
	3,192
27. Выполнение водоотлива (30% от мокрого грунта) м3	0,96
28. Устройство заземления КТП: компл.	1
- забивка вертикального электрода- 12 шт. $63x63x6$ мм $L=3$ шт./м	12/36
-прокладка горизонтального заземлителя ст. полоса 40x4	
1. в траншее м	30,4
2. по установленным конструкциям м	6
- соединение вертикальных и горизонтального колво ивов	12/12
29. Покрытие составом «Алпол» места обваривания кг	0,48
30. Покрытие составом «Цинол» места обваривания кг	0,70
31. Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, в том числе: м3	10,64

	- механизировано шириной ковша 400мм (70%)	мЗ	7,448	
	- вручную мокрый грунт (30%)	м3	3,192	
32.	Присоединение КТП к контуру заземления болтами	um.	4	
33.	Покрытие болтовых соединений КТП техническим	Л	1,0	
33.	Trong armie dominodom edeamienta i tri i messia i editari	3.0	1,0	
	Пусконаладочные работы РУ-10 кВ			
34.	Измерения сопротивлению растекания контура	изм	1	
35.	Трансформатор ТМГ 630 кВА 10/0,4 кВ	um	2	
36.	Выключатель: нагрузок напряжением до 10кВ	um	6	
20.	Выключатель трехполюсный с полупроводниковым и			
37.	электромагнитным расцепителем с устройством защитного	um	2	
38.	Разъединитель трехполюсный напряжением до 1 кВ	ит	2	
36.	Проверка наличия цепи между заземлителями и	um		
39.	заземленными элементами	точек	10	
40.	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	фаз	8	
41.	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ	фаз	6	
42.	Измерение сопротивления обмоток постоянному току:			
43.	- обмоток ВН	изм	6	
44.	- обмоток НН	изм	8	
45.	Испытания аппаратов: Аппарат коммутационный напряжением до 1кВ до 1000A (1000-2шт, 250-8шт, 63-2шт)	ucn	12	
46.	Испытание ОПН-10	исп	6	
47.	Испытание ОПН-0,4	исп	6	
48.	Шина напряжением до 10кВ	испыт а	6	
49.	Шина напряжением до 1кВ	испыт а	8	
50.	Измерение переходных сопротивлений постоянному току	1 изм.	14	
51.	Наладка системы охранной сигнализации (аварийной) с проверкой канала связи (до 2х шт (основной +	систем	1	
52.	Испытания трансформатора тока до 1 кВ (3 фазы)	шт.	36	
53.	Испытание вторичных цепей (токовые цепи учет, цепи напряжения учет)	шт.	10	
54.	Испытание АИИС КУЭ	шт.	10	
55.	Проверка работы канала связи (для АИИС КУЭ)	шт.	10	
Уста	новка тупиковой КТП в металлической оболочке с масл. КТП-2	яным тр	оансформат 	орами 2х630 кВА
1.	Геодезическая разбивка осей КТП	шт.	4	
2.	Погрузка, доставка, разгрузка оборудования и	т/км	29,7/65,8	
3.	Доставка рабочих на объект строительства	км	65,8	
4.	Снятие растительного грунта в границах благоустройства	мЗ	11.48	

5.	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы с последующей перевозкой на расстояние до 25,2 км с	м3/т	11 49/20 66	
<i>3</i> .	размещением на полигоне ТБО	м3/т	11,48/20,66	
6.	Разработка котлована под фундамент КТП, грунт 2 группы:	м3	12,32	
	- механизировано шириной ковша 400мм (70%)	м3	8,624	
	- доработка траншеи вручную (30%)	мЗ	3,696	
	- сухой грунт (70%)	мЗ	8,624	
	- мокрый грунт (30%)	мЗ	3,696	
7.	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы с последующей перевозкой на расстояние до 25,2 км с утилизацией на	м3/т	12,32/22,18	
8.	Выполнение водоотлива (30% от мокрого грунта)	м3	1,11	
9.	Уплотнение основания котлована вибротрамбовками Ку-0,98	м2	24,64	
10.	Организация трубного ввода РУВН из труб 160 мм L-4,0	шт	2	
11.	Организация трубного ввода РУНН из труб 160 мм L-	шт	8	
12.	Установка заглушек на трубы	шт	12	
13.	Устройство песчаной подсыпки котлована h=300мм с послойным трамбованием из строительного песка 1 класса	мЗ	7,392	
14.	Устройство щебеночной подсыпки котлована h=200мм с послойным трамбованием из гранитного щебня M1000, фр.	мЗ	4,928	
15.	Гидроизоляция бетонных поверхностей в 2-а слоя резинобитумными мастиками РБМ-90	м2	51,84	
<i>16</i> .	Установка фундаментных блоков ФБС-9-4-6 на подготовленное основание	um./m	2/0,976	
17.	Установка фундаментных блоков ФБС-12-4-6 на подготовленное основание	um./m	3/1,920	
18.	Установка фундаментных блоков ФБС-24-4-6 на подготовленное основание	um./m	6/8,148	
19.	Обвязка фундамента под КТП уголком 63х63х6 мм с применением дуговой сварки	м./ колво швов	40/16	
20.	Устройство песчаной подсыпки вокруг фундаментов $h=100$ мм с послойным трамбованием из строительного песка l	мЗ	3,66	
21.	Устройство щебеночной подсыпки вокруг фундамента	м3	3,66	
	h=100мм с послойным трамбованием из гранитного щебня			
22.	Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции	компл.	1	
23.	Установка силовых трансформаторов в отсеки	um./m	2/3,520	
24.	Ошиновка трансформатора по стороне 10 кВ:		2,3,320	
47.	- количество присоединений	111111	6	
	- количество присоеоинении - шинный мост, шина $A \square 31T \ 5x50 \ L = 5 \ M$	<i>шт.</i> <i>шт./м</i>	6/30	
25.	Ошиновка трансформатора по стороне 0,4 кВ	um./M	0/30	
∠J.	- количество присоединений	111700	8	
	- количество присоеоинении - шинный мост, шина $AД31T$ 6x80 $L=3$ м	ит. ит./м	8/24	

	D			
	Разработка грунта для устройства контура заземления, без крепления в траншеях группа грунтов 2		20 4/10 64	
26.	при ширине до	м/м3	30,4/10,64	
	- механизировано шириной ковша 400мм (70%)	м3	7,448	
	- вручную мокрый грунт (30%)	м3	3,192	
		м3	-	
	- сухой грунт		7,448	
27	- мокрый грунт	м3	3,192	
27.	Выполнение водоотлива (30% от мокрого грунта)	м3	0,96	
28.	Устройство заземления КТП:	компл.	I	
	-забивка вертикального электрода- 12 шт. 63х63х6мм	шт./м	12/36	
	L=3	um./M	12/30	
	-прокладка горизонтального заземлителя ст. полоса 40x4			
	1. в траншее	м	30,4	
	2. по установленным конструкциям	м	6	
	- соединение вертикальных и горизонтального заземлителей методом электросварки	шт./ колво швов	12/12	
29.	Покрытие составом «Алпол» места обваривания заземлителя	кг	0,48	
30.	Покрытие составом «Цинол» места обваривания заземлителя	кг	0,70	
31.	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, в том числе:	мЗ	10,64	
	- механизировано шириной ковша 400мм (70%)	мЗ	7,448	
	- вручную мокрый грунт (30%)	мЗ	3,192	
32.	Присоединение КТП к контуру заземления болтами	шт.	4	
33.	Покрытие болтовых соединений КТП техническим	Л	1,0	
	Пусконаладочные работы РУ-10 кВ			
34.	Измерения сопротивлению растекания контура	изм	1	
35.	Трансформатор ТМГ 630 кВА 10/0,4 кВ	ит	2	
36.	Выключатель: нагрузок напряжением до 10кВ	ит	6	
37.	Выключатель трехполюсный с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем с устройством защитного	шт	2	
<i>38</i> .	Разъединитель трехполюсный напряжением до 1 кВ	ит	2	
<i>39</i> .	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	точек	10	
40.	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	фаз	8	
41.	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ	фаз	6	
42.	Измерение сопротивления обмоток постоянному току:			
<i>43</i> .	- обмоток ВН	изм	6	
44.	- обмоток НН	изм	8	
45.	Испытания аппаратов: Аппарат коммутационный напряжением до 1кВ до 1000A (1000-2шт, 250-8шт, 63-2шт)	исп	12	
16		4.07	6	
46.	Испытание ОПН-10	ucn	6	

47.	Испытание ОПН-0,4	исп	6	
48.	Шина напряжением до 10кВ	испыта ние	6	
49.	Шина напряжением до 1кВ	испыта ние	8	
50.	Измерение переходных сопротивлений постоянному току	1 изм.	14	
51.	Наладка системы охранной сигнализации (аварийной) с проверкой канала связи (до 2х шт (основной +	систем	1	
<i>52</i> .	Испытания трансформатора тока до 1 кВ (3 фазы)	um.	36	
53.	Испытание вторичных цепей (токовые цепи учет, цепи напряжения учет)	um.	10	
54.	Испытание АИИС КУЭ	um.	10	
55.	Проверка работы канала связи (для АИИС КУЭ)	шт.	10	

	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС		
Представитель	ПАО «Россети Ленэнерго»		
заказчика	«СЭС»		Д.М. Чечин
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Представитель	Заместитель генерального		
генподрядной	директора OOO		
организации	«Электромонтаж-110»		А.С. Матвеев
•	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Представитель			
электромонтажной	Производитель работ ООО		
организации	«Электромонтаж-110» (должность)	(подпись)	А.Р. Махмадов (расшифровка подписи)
			подішен